OPH74
CONTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A SALLENOVES

PLANNING DE LA CONSULTATION

		Mois 01					Mois 02				Mois 03				Mois 04				Mois 05					Mois 06				Mois 07				Mois 08					Mois 09				Mois 10				Mois 11					Mois 12			
LOT	Phases	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Congés																																																						
	- Mois d'août																																																					
	- Décembre																																																					
Préparation de chantier																																																						
Terrassements - VRD																																																						
	Préparation terrain et terrassement																																																					
	Voiries phase 1																																																					
	Réseaux VRD																																																					
	Voiries phase 2																																																					
	Bordures																																																					
	Couche de réglage + enrobé																																																					
Espaces verts																																																						
	Préparation terre végétale																																																					
	Plantations																																																					
Gros-oeuvre																																																						
	Bâtiments A et B																																																					
	- Installation de chantier																																																					
	- Fondation																																																					
	- Dallage																																																					
	- Elevation rdc																																																					
	- Dalle sur rdc																																																					
	- Elévation 1er																																																					
	- Dalle sur 1er																																																					
	- Finition																																																					
	- Démontage grue																																																					
	- Livraison à la charpente																																																					
	Garages																																																					
Charpente - Couverture - Zinguerie																																																						
	Bâtiment - couverture																																																					
	Garages																																																					
	Local Vélos - auvents																																																					
Menuiseries Extérieures PVC																																																						
Isolation et Peinture Extérieures																																																						
Serrurerie																																																						
	Livraison huisserie																																																					
Menuiseries Intérieures																																																						
Cloisons Doublage Faux-plafonds																																																						
Peinture Intérieures																																																						
	Enduit GS																																																					
	Peinture																																																					
Carrelage																																																						
	Carrelage																																																					
	Faïence																																																					
Sols Souples																																																						
Portes de garages																																																						
Chauffage																																																						
Plomberie																																																						
Ventilation																																																						
Electricité																																																						
Courants faibles																																																						
Nettoyage et Finition																																																						
Réception Levée de réserves																																																						